

Grundschule Starzach					- ÜBERSICHT PROJEKtablauf - VORABZUG																																Projektnummer: 2003_GSS																															
					2022																2023																2024																2025															
					1. Quart.				2. Quart.				3. Quart.				4. Quart.				1. Quart.				2. Quart.				3. Quart.				4. Quart.				1. Quart.				2. Quart.				3. Quart.																							
Pos	Vorgang	Start	Dauer	Ende	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt																	
1	Beauftragung Architekt	Mi, 01.12.21	1 kt	Mi, 01.12.21	Beauftragung Architekt																																																															
2	Projektstart	Mi, 01.06.22	1 kt	Mi, 01.06.22	Projektstart																																																															
3	Überprüfung Grundlagen	Mi, 01.12.21	182 kt	Di, 31.05.22	Überprüfung Grundlagen																																																															
4	Beauftragung Fachplaner	Mi, 01.06.22	1 kt	Mi, 01.06.22	Beauftragung Fachplaner																																																															
5	Vorplanung / LPH 2	Do, 02.06.22	75 kt	Mo, 15.08.22	Vorplanung / LPH 2																																																															
6	Bestätigung Vorplanung / Abruf LPH 3	Mo, 05.09.22	1 kt	Mo, 05.09.22	Bestätigung Vorplanung / Abruf LPH 3																																																															
7	Entwurfsplanung / LPH 3	Mo, 05.09.22	102 kt	Do, 15.12.22	Entwurfsplanung / LPH 3																																																															
8	Abgabe Entwurf	Fr, 16.12.22	1 kt	Fr, 16.12.22	Abgabe Entwurf																																																															
9	Kostenfreigabe Entwurf	Fr, 16.12.22	50 kt	Fr, 03.02.23	Kostenfreigabe Entwurf																																																															
10	Bestätigung Entwurf / Abruf LPH 4	Sa, 04.02.23	1 kt	Sa, 04.02.23	Bestätigung Entwurf / Abruf LPH 4																																																															
11	Genehmigungsplanung / LPH 4	Sa, 04.02.23	32 kt	Di, 07.03.23	Genehmigungsplanung / LPH 4																																																															
12	Abgabe Bauantrag	Mi, 08.03.23	1 kt	Mi, 08.03.23	Abgabe Bauantrag																																																															
13	Prüfung Bauantrag	Mi, 08.03.23	92 kt	Mi, 07.06.23	Prüfung Bauantrag																																																															
14	Abruf Ausführungsplanung LPH 5	Sa, 04.02.23	1 kt	Sa, 04.02.23	Abruf Ausführungsplanung LPH 5																																																															
15	LPH 5: Ausführungsplanung Rohbau	Do, 09.03.23	111 kt	Di, 27.06.23	LPH 5: Ausführungsplanung Rohbau																																																															
16	LPH 5 : Ausführungsplanung Ausbau	Do, 09.03.23	450 kt	Fr, 31.05.24	LPH 5 : Ausführungsplanung Ausbau																																																															
17	Abruf LPH 6/7	Sa, 04.02.23	1 kt	Sa, 04.02.23	Abruf LPH 6/7																																																															
18	Erstellung LV Erd-/Rohbau	Mi, 28.06.23	87 kt	Fr, 22.09.23	Erstellung LV Erd-/Rohbau																																																															
19	Vergabelauf (öffentliches Verfahren)	Sa, 23.09.23	110 kt	Mi, 10.01.24	Vergabelauf (öffentliches Verfahren)																																																															
20	Arbeitsvorbereitung Erd-/Rohbau	Do, 11.01.24	15 kt	Do, 25.01.24	Arbeitsvorbereitung Erd-/Rohbau																																																															
21	Bauzeit	Fr, 26.01.24	531 kt	Mi, 09.07.25	Bauzeit																																																															
22	Reinigung	Do, 10.07.25	5 kt	Mo, 14.07.25	Reinigung																																																															
23	Bauliche Fertigstellung	Di, 15.07.25	1 kt	Di, 15.07.25	Bauliche F...																																																															
24	Techn. Inbetriebnahme	Di, 15.07.25	28 kt	Mo, 11.08.25	Techn. I...																																																															
25	Mängelbes. / Abnahmen	Do, 10.07.25	28 kt	Mi, 06.08.25	Mängelbe...																																																															
26	Übergabe	Do, 07.08.25	1 kt	Do, 07.08.25	Übergabe																																																															