

Abrechnung Baumaßnahme "Schaffung Breitbandinfrastruktur im Rahmen eines IKZ-Projektes"

1. Kosten- und Verlegungsdaten nach Abschluss der Baumaßnahme "Schaffung Breitbandinfrastruktur im Rahmen eines IKZ-Projekts"

Gemeinde	Kosten brutto	Förderfähige Kosten (ohne MwSt. und Skonti)	Prozentuale Verteilung Förderf. Kosten	Ausschreibungs- ergebnis	Tatsächliche Verlegung in versiegelter Fläche	Tatsächliche Verlegung in nicht-versiegelter Fläche	Glasfaserverlegung im Bestand (vorhandene Leerrohre)
Hirrlingen	52.123,36 €	43.801,14 €	4,88%	47.696,89 €	291,0 Meter	623,0 Meter	
Rangendingen	314.666,19 €	264.425,37 €	29,45%	293.795,88 €	1875,5 Meter	1900,5 Meter	403,0 Meter
Starzach	701.632,56 €	589.607,19 €	65,67%	639.094,27 €	3258,5 Meter	6643,5 Meter	3293,0 Meter
Zwischensumme	1.068.422,11 €	897.833,70 €	100,00%	980.587,04 €			
Honorarkosten	53.702,97 €	45.128,55 €		56.124,13 €			
Gesamt	1.122.125,08 €	942.962,25 €		1.036.711,17 €	5425,0 Meter	9167,0 Meter	3696,0 Meter
Nachrichtlich: Geplante Verlegung laut Zuschussbescheid:					7300,0 Meter	8700,0 Meter	3200,0 Meter

2. Berechnung der tatsächlichen Zuschusshöhe gemäß Betrag pro lfm laut Zuschussbescheid vom 30.06.2014

Verlegungsart	Länge	Zuschuss pro lfm	Zuschusshöhe	Zuschlag IKZ-Projekt (25%)
Tatsächliche Verlegung in versiegelter Fläche:	5425,0 Meter	40,00 €	217.000,00 €	
Tatsächl. Verlegung in nicht-versiegelter Fläche:	9167,0 Meter	20,00 €	183.340,00 €	
Glasfaserverlegung im Bestand:	3696,0 Meter	8,00 €	29.568,00 €	
Gesamt:	18.288,0 Meter		429.908,00 €	529.993,00 €

3. Zuschussanteile der am IKZ-Projekt beteiligten Gemeinden

Gemeinde	Tatsächliche Verlegung in versiegelter Fläche	Zuschuss pro lfm	Tatsächliche Verlegung in nicht-versiegelter Fläche	Zuschuss pro lfm	Glasfaserverlegung im Bestand (vorhandene Leerrohre)	Zuschuss pro lfm	Zwischensumme	IKZ-Bonus	Gesamtsumme
Hirrlingen	291,0 Meter	40,00 €	623,0 Meter	20,00 €		8,00 €	24.100,00 €	+ 25%	30.125,00 €
Rangendingen	1875,5 Meter	40,00 €	1900,5 Meter	20,00 €	403,0 Meter	8,00 €	116.254,00 €	+ 25%	144.511,50 €
Starzach	3258,5 Meter	40,00 €	6643,5 Meter	20,00 €	3293,0 Meter	8,00 €	289.554,00 €	+ 25%	355.356,50 €
Gesamt							431.848,00 €		529.993,00 €

Der IKZ-Bonus in Höhe von 25% wird nicht für den Kostenanteil der Glasfaserverlegung im Bestand (vorhandene Leerrohre) gewährt!

4. Zuschussanteile Starzach-intern (Fachförderzuschuss ELR)

Ortsteil	Tatsächliche Verlegung in versiegelter Fläche	Zuschuss pro lfm	Tatsächliche Verlegung in nicht-versiegelter Fläche	Zuschuss pro lfm	Glasfaserverlegung im Bestand (vorhandene Leerrohre)	Zuschuss pro lfm	Zwischensumme	IKZ-Bonus	Gesamtsumme
Wachendorf	2804,5 Meter	40,00 €	2911,5 Meter	20,00 €	193,0 Meter	8,00 €	171.954,00 €	+ 25%	214.556,50 €
Börstingen	366,0 Meter	40,00 €	1978,0 Meter	20,00 €	3100,0 Meter	8,00 €	79.000,00 €	+ 25%	92.550,00 €
Weitenburg	88,0 Meter	40,00 €	1754,0 Meter	20,00 €		8,00 €	38.600,00 €	+ 25%	48.250,00 €
Gesamt	3258,5 Meter		6643,5 Meter		3293,0 Meter		431.848,00 €		355.356,50 €